

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2015

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

CALENDARIO DE OBRA

FECHA DE INICIO

24	7	2015
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

18	4	2016
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL REPORTE

REPORTE NO.

3

FECHA

31	12	2015
DÍA	MES	AÑO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR


COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO DE LA OBRA	RECURSO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	PROTOTIPO	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL				
Q1470.2015	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	6,666,666.66	7,000,000.00	13,666,666.66	11,700,067.41		25%	CONTRATO No. SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015/0200 CON RECURSO DE ProExOEEES-2014 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR).

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : MC. ISAÍ GONZÁLEZ GAONA
CARGO : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CORREO ELECTRONICO: isgonzalez@tecpurissima.edu.mx
TEL 10 DIGITOS : 476 74 47100


 FIRMA

VO.BO. DIRECTOR DEL INSTITUTO

NOMBRE COMPLETO: DR. RAÚL RICARDO DÍAZ CONTRERAS


 FIRMA

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2015

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO

24	7	2015
DÍA	MES	AÑO

REPORTE NO.

3

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

18	4	2016
DÍA	MES	AÑO

FECHA

31	12	2015
DÍA	MES	AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

Q1470.2015. CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 1 DE 2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2015

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO

24	7	2015
DÍA	MES	AÑO

REPORTE NO.

3

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

18	4	2016
DÍA	MES	AÑO

FECHA

31	12	2015
DÍA	MES	AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Q1470.2015. CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO

HOJA 2 DE 2

