

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
 Purísima del Rincón, Gto. C.P. 38413

CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO

FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 0 0 0
 DIA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN 0 0 0
 DIA MES AÑO

7 10 2016
 DIA MES AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
Q1470.2015	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	13,518,897.70	13,489,906.03	27,008,803.73	0.00	0%	0.00	610	639	0.00	RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO ProExOEEES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3780.2/2015 EMITIDO POR EL MTR. MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, EL 2/11/2015. AMPLIÁNDOSE LA META CON OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016. DICHO RECURSO YA SE PUSO A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA CON NÚMERO DE OFICIO DG-274/2016 EL 26/08/2016.
TOTAL		13,518,897.70	13,489,906.03	27,008,803.73							

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE : MC. ISAÍ GONZÁLEZ GAONA
 CARGO : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRONICO: isgonzalez@tecporisima.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS : 476 7447100

DIRECTOR DEL INSTITUTO
 DRA. MIRNA IRENE SANCHEZ GÓMEZ
 NOMBRE Y FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DIRECCIÓN GENERAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2016

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DOMICILIO COMPLETO Blvd del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
 Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

CALENDARIO DE OBRA SEGUN CONTRATO

FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO 21 9 2016
 DÍA MES AÑO
 FECHA DE TERMINACIÓN 18 5 2017
 DÍA MES AÑO

7 10 2016
 DÍA MES AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO 2015	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	4,010,093.97	4,010,093.97	8,020,187.94	8,018,533.49	0%	2,405,560.05	610	639	0%	RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO ProExOEEES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTR. MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, EL 2/11/2015. AMPLIÁNDOSE LA META CON OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016 CONTRATO CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA NO. SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164 EL 05/09/2016. NOTA: EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL ANTICIPO DE OBRA
TOTAL		4,010,093.97	4,010,093.97	8,020,187.94	8,018,533.49						

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
 NOMBRE : MC. ISAÍ GONZÁLEZ GAONA
 CARGO : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRONICO: isgonzalez@tecspurisma.edu.mx
 TEL 10 DIGITOS : 476 7447100

DIRECTOR DEL INSTITUTO
 DRA. MIRNA IRRER SANCHEZ GOMEZ
 NOMBRE Y FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 SELLO OFICIAL
 DIRECCIÓN GENERAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

2016

DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO

21	9	2016
DÍA	MES	AÑO

DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

18	5	2017
DÍA	MES	AÑO

FECHA

7	10	2016
DÍA	MES	AÑO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

PROEXOE 2015. TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 1 DE 1





Secretaría
de Obra Pública

"2016. Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGP/1626/16

ASUNTO: Avances de obra.

Guanajuato, Gto., 06 de octubre de 2016

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
BLVD. DEL VALLE#2301 GUARDARRAYAS
PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36413
PRESENTE

En seguimiento al correo enviado por la C.P. Martha Greta Romero Chávez, Jefe de Planeación, Programación y Evaluación, le comento el avance físico y financiero de las obras:

Construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y Equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015-0200, adjudicada al Contratista: Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A. de C.V.

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCÓN	30 A15 305 01470 02 05 03 514832312 4156 (6220)	\$5,850,033.70	\$4,532,042.23	56.00%	66%	Última estimación tramitada No. 30
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCÓN (Ampliación en costo)		\$816,632.94	\$0.00			
Totales		\$6,666,666.64	\$4,532,042.23			

Terminación de la Unidad Académica Vertical en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, municipio de Purísima del Rincón, Gto.

Contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164, adjudicada al Contratista: J. Loreto Medina Flores

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30 A16 3058 01470 02 05 03 515832176 415 6(6220)	\$4,009,266.74	\$1,202,780.03	0.00%	0.00%	Tramitado el anticipo

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México en cumplimiento del convenio PROEXOE 2014 y PROEXOE 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, orgullo y compromiso de todos"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN ROBERTO TOVAR TORRES