

ASUNTO: Avances de obra.

Guanajuato, Gto., 03 de abril de 2017

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
BLVD. DEL VALLE # 2301 GUARDARRAYAS
PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36413
PRESENTE

En seguimiento al correo enviado por la C.P. Martha Greta Romero Chávez, Jefe de Planeación, Programación y Evaluación, le comento el avance físico y financiero con corte al 31 de marzo del año en curso, de las obras:

Terminación de la Unidad Académica Vertical en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, municipio de Purísima del Rincón, Gto.

Contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164, adjudicada al Contratista: J. Loreto Medina Flores

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
515832176 PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832176.4156(6220)	\$4,009,266.74	\$2,322,156.87	50.50%	57.92%	Última estimación tramitada No. 09
515811100 80% FONDO GENERAL (ESTADO)	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515811100.4156(6220)	\$4,009,266.75	\$2,322,156.83			
Totales		\$8,018,533.49	\$4,644,313.70			

Construcción de un nuevo edificio denominado “Unidad Académica Vertical” en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón.

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0278, adjudicada al Contratista: Raymundo Velázquez Díaz

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
515832176 PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832176.4156 (6220)	\$11,695,373.85	\$3,498,465.07	12.50 %	30%	Anticipo del contrato y anticipo del convenio modificatorio en costo
515832276 INT PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832276.4156 (6220)	\$28,991.67	\$28,991.67			
515832176 PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15 (ampliación en costo)	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832176.4156 (6220)	\$1,794,532.18	\$538,359.65			
515811121 80% FDO GRAL CONC (PROEXO) PUR RINCON 15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515811121.4156 (6220)	\$11,695,373.85	\$3,498,465.07			
515811121 80% FDO GRAL CONC (PROEXO) PUR RINCON 15 (Ampliación en costo)	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515811121.4156(6220)	\$1,794,532.18	\$538,359.66			
Totales		\$27,008,803.73	\$8,102,641.12			

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarayas
 Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO

FECHA DE INICIO 21 9 2016
 DÍA MES AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN 18 5 2017
 DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

7 4 2017
 DÍA MES AÑO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2014-2015)	MATRÍCULA (2015-2016)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO 2015	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	4,010,093.97	4,010,093.97	8,020,187.94	8,018,533.49	58%	4,644,313.70	639	715	51%	RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO ProExOEEs-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, EL 2/11/2015. AMPLIÁNDOSE LA META CON OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016. CONTRATO CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA NO. SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
TOTAL		4,010,093.97	4,010,093.97	8,020,187.94	8,018,533.49						

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXO) 2015".

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : MC. ISAÍ GONZÁLEZ GAONA
CARGO : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CORREO ELECTRONICO: isaiggon@tecniim.mx
TEL 10 DIGITOS : 476 7447100

DIRECTORA DEL INSTITUTO

DRA. MIRNA IRENI SÁNCHEZ GÓMEZ
 NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
 PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
 PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
 OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO

21	9	2016
DÍA	MES	AÑO

DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

18	5	2017
DÍA	MES	AÑO

FECHA

7	04	2017
DÍA	MES	AÑO

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

PROEXOE 2015. TERMINACION DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 1 DE 2

FOTOS DE ANTES:



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA

NOMBRE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA
DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO

21	9	2016
DÍA	MES	AÑO

COORDINACIÓN SECTORIAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DOMICILIO
COMPLETO

Bvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas

FECHA DE
TERMINACIÓN DE
CONTRATO

18	5	2017
DÍA	MES	AÑO

FECHA

7	04	2017
DÍA	MES	AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

PROEXO 2015. TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 2 DE 2

FOTOS DE AHORA:



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
 Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO

FECHA DE INICIO	7	12	2016
	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN	6	12	2017
	DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

7	4	2017
DÍA	MES	AÑO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2014-2015)	MATRÍCULA (2015-2016)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
Q1470.2015	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	13,518,897.70	13,489,906.03	27,008,803.73	27,008,803.73	30%	8,102,641.12	639	715	13%	RECURSO AUTORIZADO EN EL CONVENIO ProExOEEES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EL 2/11/2015. SE AUTORIZÓ AMPLIAR LA META CON NRO. DE OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016, DONDE ADEMÁS DE LA META DE "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL ITSPR", SE INCLUYÓ LA "CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL ITSPR". LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, EFECTUÓ EL CONTRATO DE OBRA, DE ÉSTA ÚLTIMA META, CON NÚMERO SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0278 FECHADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016.
TOTAL		13,518,897.70	13,489,906.03	27,008,803.73							

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXO) 2015".

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE : MC. ISAÍ GONZÁLEZ GAONA
 CARGO : SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRONICO : plan_dprncon@tecnm.mx
 TEL 10 DIGITOS : 476 7447100

DIRECTORA DEL INSTITUTO

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
 NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DIRECCIÓN GENERAL



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL
SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTAL E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
PURÍSIMA DEL RINCÓN

FECHA DE INICIO

7	12	2016
DÍA	MES	AÑO

DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

6	12	2017
DÍA	MES	AÑO

FECHA

7	04	2017
DÍA	MES	AÑO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROEXOE 2015. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 1 DE 1

FOTOS DE AHORA:

