



Secretaría
de Obra Pública

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos"
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DE
OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGP/1086/17

ASUNTO: Avances de obra.

Guanajuato, Gto., 03 de julio de 2017

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
BLVD. DEL VALLE # 2301 GUARDARRAYAS
PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36413
PRESENTE

En seguimiento a la solicitud enviada por correo electrónico del M.C. Isai González Gaona, Subdirector de Planeación y Vinculación, le comento el avance físico y financiero con corte al 30 de junio del año en curso, de las siguientes obras:

Construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y Equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).

Contrato: SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015-0200, Contratista: Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A. de C.V.

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832 312.4156(6220)	\$5,650,033.70	\$4,532,042.23	56.00%	68%	Última estimación tramitada No. 30
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON (Ampliación en costo)		\$816,632.94	\$0.00			
Totales		\$6,666,666.64	\$4,532,042.23			

Terminación de la construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de Infraestructura física).

Contrato: SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411, Contratista: GYP Construcciones, S.A. de C.V.

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
51482312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832 312.4156(6220)	\$1,876,539.24	\$934,509.06	50.00%	43.77%	Última estimación tramitada No. 06
51482312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON (ampliación en costo)	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832 312.4156(6220)	\$258,065.16	\$0.00			
Totales		\$2,134,624.40	\$934,509.06			

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México en cumplimiento del convenio PROEXO 2014.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, orgullo y compromiso de todos"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN ROBERTO TOVAR TORRES

JRTT/WCOM/MSVL/rmcg

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Secretaría de Obra Pública

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos Guanajuato, Gto., C.P. 36083 Tel. 01 (473) 735 23 00
guanajuato.gob.mx

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017
TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN E
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

Bvtd. del Valle No. 2301 Colonia Cuadarrayas

Purísima del Rincón, Gto. C.P. 38413

CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO

FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO

19	1	2017
DÍA	MES	AÑO

FECHA DE TERMINACIÓN

29	7	2017
DÍA	MES	AÑO

FECHA DEL REPORTE

7	7	2017
DÍA	MES	AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2013-2014)	MATRÍCULA (2014-2015)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROXOE 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	6,666,666.66	6,999,666.66	13,666,333.32	80%	7,816,388.00	610	639	86.00%	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON/SOPR/ITESPR2015-23 Y CONTRATO No. SOPR/FAL/PUED/OBITES2015/0200 CON RECURSO DE PROXOES-2014 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA EL 24/07/2015 Y TERMINO 18/04/2016. EN EL MES DE OCTUBRE 2016 SE RESCINDIÓ EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL SALDO POR EJERCER SE ADJUDICÓ CON NRO. DE LICITACIÓN GESTO/SOP/ED/13/RFZ/2016-145 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CON CONTRATO FIRMADO EL MISMO DÍA NÚMERO SOPR/RF/IN/PUED/OBITES2016-0411; COMO EL RECURSO CORRESPONDE A UN SALDO POR EJERCER. LA OBRA SE DENOMINÓ COMO: "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN". *NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO" CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS: A LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROXOE) 2014".

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

MC. ISAI GONZÁLEZ GAONA

SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

isai.gonzalez@itson.mx

476 7447100

DIRECTORA DEL INSTITUTO

DRA. MIRNA IFFERI SÁNCHEZ GÓMEZ

NOMBRE Y FIRMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
DIRECCIÓN GENERAL



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE

NOMBRE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

DOMICILIO COMPLETO
Bvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayás
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

19 1 2017
DÍA MES AÑO

29 7 2017
DÍA MES AÑO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

7 7 2017
DÍA MES AÑO

FECHA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROEXOE 2014. CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 1 DE 2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

FOTOS DE ANTES:



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

19 1 2017
DÍA MES AÑO

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

Bvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

29 7 2017
DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

7 7 2017
DÍA MES AÑO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

PROEXOE 2014. CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

FOTOS DE AHORA:

