

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL

FECHA DEL REPORTE

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA DE INICIO	19	1	2017
	DÍA	MES	AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN	29	7	2017
	DÍA	MES	AÑO

9	10	2017
DÍA	MES	AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	6,666,666.66	6,999,666.66	13,666,333.32	13,666,333.32	73%	9,587,480.00	610	639	93.00%	CONVENIO DE COLABORACIÓN CONV/SOP/ITESPR/2015-23 Y CONTRATO No. SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015/0200 CON RECURSO DE ProExOES-2014 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA EL 24/07/2015 Y TÉRMINO 18/04/2016. EN EL MES DE OCTUBRE 2016 SE RESCINDIÓ EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL SALDO POR EJERCER SE ADJUDICÓ CON NRO. DE LICITACIÓN GEGTO/SOP/ED/13/RF/2016-145 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CON CONTRATO FIRMADO EL MISMO DÍA NÚMERO SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411; CÓMO EL RECURSO CORRESPONDE A UN SALDO POR EJERCER, LA OBRA SE DENOMINÓ COMO: "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN". * NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

A LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXO) 2014".

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA

FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)

PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

OTROS (ESPECIFICAR)

PROEXO (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2017

CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA
VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA
INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Terminación de obra exterior, explanada frente a la cafetería



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

En proceso construcción la división de cafetería para área de docentes y administrativos



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Vías y accesos de la construcción con las canchas deportivas



Secretaría
de Obra Pública

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGP/1683/17

ASUNTO: Avances de obra.

Guanajuato, Gto., 02 de octubre de 2017

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
BLVD. DEL VALLE # 2301 GUARDARRAYAS
PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36413
PRESENTE

En seguimiento a la solicitud enviada por correo electrónico del M.C. Isaí González Gaona, Subdirector de Planeación y Vinculación, le comento el avance físico y financiero con corte al 30 de septiembre del año en curso, de las siguientes obras:

Construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y Equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).

Contrato: **SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015-0200**, Contratista: **Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A. de C.V.**

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832 312.4156 (6220)	\$5,850,033.70	\$4,532,042.23	56.00%	68%	Última estimación tramitada No 30
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON (Ampliación en costo)		\$816,632.94	\$0.00			
Totales		\$6,666,666.64	\$4,532,042.23			

Terminación de la construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).

Contrato: **SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411**, Contratista: **GYP Construcciones, S.A. de C.V.**

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
51482312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832 312.4156 (6220)	\$1,876,539.24	\$1,553,691.29	93.00 %	72.78%	Última estimación tramitada No 16
51482312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON (ampliación en costo)		\$258,085.16	\$0.00			
Totales		\$2,134,624.40	\$1,553,691.29			

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México en cumplimiento del convenio PROEXO 2014.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, orgullo y compromiso de todos"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN ROBERTO TOVAR TORRES

JRTT/WCO/MGVL/rmcg

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Secretaría de Obra Pública

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos Guanajuato, Gto., C.P. 36083 Tel. 01 (473) 735 23 00

guanajuato.gob.mx