



"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
 "2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"

Secretaría
de Obra Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGP/1087/2017

ASUNTO: Avances de obra.

Guanajuato, Gto., 03 de julio de 2017

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 BLVD. DEL VALLE # 2301 GUARDARRAYAS
 PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36413
PRESENTE

En seguimiento a la solicitud enviada por correo del M.C. Isai González Gaona Subdirector de Planeación y Vinculación, le comento el avance físico y financiero con corte al 30 de junio del año en curso, de las obras:

Terminación de la Unidad Académica Vertical en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, municipio de Purísima del Rincón, Gto.

Contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164, adjudicada al Contratista: J. Loreto Medina Flores

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
515832176 PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832176.4156(6220)	\$4,009,266.74	\$3,420,600.21	93.00%	85.32%	Última estimación tramitada No. 19
515811100 80% FONDO GENERAL (ESTADO)	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515811100.4156(6220)	\$4,009,266.75	\$3,420,600.10			
Totales		\$8,018,533.49	\$6,841,200.31			

Construcción de un nuevo edificio denominado "Unidad Académica Vertical" en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón.

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0278, adjudicada al Contratista: Raymundo Velázquez Díaz

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
515832176 PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832176.4156 (6220)	\$11,695,373.85	\$6,645,964.37	44.00 %	53.31%	Última estimación tramitada No. 06
515832276 INT PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832276.4156 (6220)	\$28,991.67	\$28,991.67			
515832176 PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15 (ampliación en costo)	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832176.4156 (6220)	\$1,794,532.18	\$538,359.65			
515811121 80% FDO GRAL CONC (PROEXO) PUR RINCON 15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515811121.4156 (6220)	\$11,695,373.85	\$6,645,964.39			
515811121 80% FDO GRAL CONC (PROEXO) PUR RINCON 15 (Ampliación en costo)	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515811121.4156(6220)	\$1,794,532.18	\$538,359.65			
Totales		\$27,008,803.73	\$14,397,639.74			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

Secretaría de Obra Pública /

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos Guanajuato, Gto., C.P. 36083 Tel. 01 (473) 735 23 00
 guanajuato.gob.mx

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México en cumplimiento del convenio PROEXOE 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, orgullo y compromiso de todos"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN ROBERTO TOVAR TORRES

JRTT/WCD/MSVL/rmcg

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

Bvtd. del Valle No. 2301 Colonia Guadalupe
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA SEGUN CONTRATO

FECHA DEL REPORTE

FECHA DE INICIO: 21 DIA, 9 MES, 2016 AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DIA, 6 MES, 2017 AÑO

7 DIA, 7 MES, 2017 AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2014-2015)	MATRÍCULA (2015-2016)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
PROEXOE 2015	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	4,010,093.97	4,010,093.97	8,020,187.94	86%	4,018,214.79	638	715	93%	RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO PROEXOEES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M003760.2/2015 EMITIDO POR EL MITRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, EL 2/11/2015. AMPLIÁNDOSE LA META CON OFICIO M001893/2016 FECHADO EL 19/07/2016. CONTRATO CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA NO. SOPRAF/INP/UE/DOBITES/2016-0164 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.
TOTAL		4,010,093.97	4,010,093.97	8,020,187.94						

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXOE) 2015".

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MC. ISAI GONZÁLEZ GAONA
CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
CORREO ELECTRÓNICO: isai.gonzalez@itp.purisima.gto.mx
TEL 10 DIGITOS: 4757447100

DIRECTORA DEL INSTITUTO

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
NOMBRE Y FIRMA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
DIRECCIÓN GENERAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

FAM (PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

21 9 2016
DÍA MES AÑO

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DOMICILIO COMPLETO
Bivd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

26 6 2017
DÍA MES AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

7 07 2017
DÍA MES AÑO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
FOTOS DE ANTES:

HOJA 1 DE 2

PROEXOE 2015. TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA DE INICIO
DÍA 21 MES 9 AÑO 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO
DÍA 26 MES 6 AÑO 2017

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

FECHA
DÍA 7 MES 7 AÑO 2017

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROEXOE 2015. TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

HOJA 2 DE 2

FOTOS DE AHORA:



REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

CALENDARIO DE OBRA SEGÚN CONTRATO

FECHA DEL REPORTE

NOMBRE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DOMICILIO COMPLETO: Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guadalupe Purísima del Rincón, Cto. C.P. 36413

FECHA DE INICIO: 7 12 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN: 5 12 2017

FECHA DEL REPORTE: 7 7 2017

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA (2014-2015)	MATRÍCULA (2015-2016)	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES
		FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	%				
Q1-470.2015	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	13,518,897.70	13,489,906.03	27,008,803.73	54%	3,476,674.58	639	715	44%	RECURSO AUTORIZADO EN EL CONVENIO PROEXOEES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTRD. MANUEL QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EL 2/11/2015. SE AUTORIZÓ AMPLIAR LA META CON NRO DE OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016, DONDE ADEMÁS DE LA META DE "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL ITSPP", SE INCLUYÓ LA "CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL ITSPP". LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA EFECTUÓ EL CONTRATO DE OBRA, DE ESTA ÚLTIMA META, CON NÚMERO SOP/RF/PI/UE/DO/B/ITES/2016-0278 FECHADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. NOTA: ÚNICAMENTE SE HA PAGADO ANTICIPO, HASTA EL CORTE DE MAYO NO SE HAN PAGADO ESTIMACIONES.
TOTAL		13,518,897.70	13,489,906.03	27,008,803.73						

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXOE) 2015".

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: MC. ISAJ GONZÁLEZ GAONA
 CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 CORREO ELECTRÓNICO: isaj.gonzalez@itesp.mx
 TEL 10 DIGITOS: 476 7447100

DIRECTORA DEL INSTITUTO
 DRA. MIRNA IRENI SÁNCHEZ GÓMEZ
 NOMBRE Y FIRMA



SELLO OFICIAL
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
 DIRECCIÓN GENERAL

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CALENDARIO DE OBRA

DATOS DEL REPORTE

7	12	2016
DÍA	MES	AÑO

7	7	2017
DÍA	MES	AÑO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA DE INICIO 7 12 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO 6 12 2017

FECHA 7 7 2017

HOJA 1 DE 2

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROEXOE 2015. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

FOTOS DE ANTES:



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

2017

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

DATOS DEL REPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

7 12 2016
DÍA MES AÑO

Bld. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas

6 12 2017
DÍA MES AÑO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA

7 07 2017
DÍA MES AÑO

PROEXOE 2015. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

FOTOS DE AHORA:

HOJA 2 DE 2

