

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL

FECHA DE INICIO 21 9 2016
DÍA MES AÑO
FECHA DE TERMINACIÓN 26 6 2017
DÍA MES AÑO

FECHA DEL REPORTE

9 10 2017
DÍA MES AÑO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXOESS 2015	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	4,010,093.97	4,010,093.97	8,020,187.94	8,018,533.49	97%	6,969,878.88	639	715	100%	RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO ProExOEEES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTR0. MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, EL 2/11/2015. AMPLIÁNDOSE LA META CON OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016. CONTRATO CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA NO. SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALZADOS (PROEXO) 2015".

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017) **PAC** (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) **AED** (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA) **PER** (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) **OTROS** (ESPECIFICAR)
PROEXO(PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)
DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO







2017

TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Terminación de oficinas 3er nivel</p>
		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Terminación y acabado de dos salones de usos múltiples 2do. Y 3er nivel.</p>
		<p>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA</p> <p>Acabado de cubículos docentes y sala de maestros 2do. Nivel</p>

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO NOMBRE <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN</u> DOMICILIO COMPLETO <u>Bvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas</u> <u>Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413</u>			CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL FECHA DE INICIO <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>7</td><td>12</td><td>2016</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table> FECHA DE TERMINACIÓN <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>6</td><td>12</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			7	12	2016	DÍA	MES	AÑO	6	12	2017	DÍA	MES	AÑO	FECHA DEL REPORTE <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>9</td><td>10</td><td>2017</td></tr><tr><td>DÍA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>			9	10	2017	DÍA	MES	AÑO	2017 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO <small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL</small> <small>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA</small> <small>ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO</small>		
7	12	2016																											
DÍA	MES	AÑO																											
6	12	2017																											
DÍA	MES	AÑO																											
9	10	2017																											
DÍA	MES	AÑO																											

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/ O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
Q1470.2015	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	13,518,897.70	13,489,906.03	27,008,803.73	27,008,803.73	71%	13,188,065.84	639	715	70%	RECURSO AUTORIZADO EN EL CONVENIO ProExOEEES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760.2/2015 EMITIDO POR EL MTRO. MANUEL QUINTERO QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EL 2/11/2015. SE AUTORIZÓ AMPLIAR LA META CON NRO. DE OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016, DONDE ADEMÁS DE LA META DE "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL ITSPR", SE INCLUYÓ LA "CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL ITSPR". LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, EFECTUÓ EL CONTRATO DE OBRA, DE ÉSTA ÚLTIMA META, CON NÚMERO SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0278 FECHADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:
 EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXO) 2015".

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA BANCARIO QUE CONSIGNE
FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017) **PAC** (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD) **AED** (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA) **PER** (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL) **OTROS** (ESPECIFICAR)
PROEXO(PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)
DEBERÁ DE CONTENER EL NOMBRE O LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LA META ASIGNADA.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

2017

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Obra parte lateral y de frente



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Interior planta baja (Acceso, aulas y auditorio)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Interior planta alta

DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN
BLVD. DEL VALLE # 2301 GUARDARRAYAS
PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36413
PRESENTE

En seguimiento a la solicitud enviada por correo del M.C. Isai González Gaona Subdirector de Planeación y Vinculación, le comento el avance físico y financiero con corte al 30 de septiembre del año en curso, de las obras:

Terminación de la Unidad Académica Vertical en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, municipio de Purísima del Rincón, Gto.

Contrato SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164, adjudicada al Contratista: J. Loreto Medina Flores

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
515832176 PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832176.4156(6220)	\$4,009,266.74	\$3,899,833.20	100.00%	97.27%	Última estimación tramitada No. 32
515811100 80% FONDO GENERAL (ESTADO)	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515811100.4156(6220)	\$4,009,266.75	\$3,899,833.11			
Totales		\$8,018,533.49	\$7,799,666.31			

Construcción de un nuevo edificio denominado “Unidad Académica Vertical” en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón.

Contrato SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2016-0278, adjudicada al Contratista: Raymundo Velázquez Díaz

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
515832176 PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832176.4156 (6220)	\$11,695,373.85	\$9,073,812.17	69.50 %	71.29%	Última estimación tramitada No. 16
515832276 INT PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832276.4156 (6220)	\$28,991.67	\$28,991.67			
515832176 PEOE INST TEC DE PURISIM (ITPR)15 (ampliación en costo)	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515832176.4156 (6220)	\$1,794,532.18	\$538,359.65			
515811121 80% FDO GRAL CONC (PROEXOE) PUR RINCON 15	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515811121.4156 (6220)	\$11,695,373.85	\$9,073,812.24			
515811121 80% FDO GRAL CONC (PROEXOE) PUR RINCON 15 (Ampliación en costo)	30.A16.3058.Q1470.02.05.03. 515811121.4156(6220)	\$1,794,532.18	\$538,359.66			
Totales		\$27,008,803.73	\$19,253,335.39			

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



Oficio: DGP/1684/2017

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México en cumplimiento del convenio PROEXOE 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"Guanajuato, orgullo y compromiso de todos"

EL DIRECTOR GENERAL

C.P. JUAN ROBERTO TOVAR TORRES

JRTT/WCOMGVL/rmcg v

*Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa