

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO NOMBRE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN DOMICILIO COMPLETO Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413			CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA FECHA DE INICIO 8 / 10 / 2018 DÍA MES AÑO FECHA DE TERMINACIÓN 5 / 4 / 2019 DÍA MES AÑO			FECHA DEL REPORTE 10 / 1 / 2019 DÍA MES AÑO			2018 TECNOLÓGICO NACIONAL DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL							
FAM 2018	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	6.018.862,51	245.998,66	6.264.861,17	6.264.861,17	22%	1.649.046,35	1331	1610	18%	Recurso asignado con Oficio M00/435,18/2018 emitido por la Dirección General del TecNM el 28/feb/2018 y Oficio M00,1/1238/2018 emitido por la Secretaría de Planeación el 04/sep/2018 donde se amplía la meta. La meta de "Proyecto Integral para la construcción de una cafetería en el ITSPR" se realiza con número de contrato SOP/RE/LS/PU/DOB/PI/ITES/2018-0394 del 19/sep/2018.
	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN	1.367.891,50	0,00	1.367.891,50	965.604,95		0,00	1331	1610		Recurso asignado con Oficio M00/435,18/2018 emitido por la Dirección General del TecNM el 28/feb/2018 y Oficio M00,1/1238/2018 emitido por la Secretaría de Planeación el 04/sep/2018 donde se amplía la meta. La meta de "Equipamiento para el Laboratorio del ITSPR" se encuentra en proceso de Licitación.

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA EN
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE AVANCE

PROYECTO INTEGRAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERÍA
EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL
RINCÓN:

EN PROCESO DE CIMENTACIÓN DE
LA OBRA.