

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

**2018**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE**  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**

**NOMBRE** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
PURÍSIMA DEL RINCÓN

**DOMICILIO COMPLETO** Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas  
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

**CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA**

<b>FECHA DE INICIO</b>	19	1	2017
	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	29	7	2017
	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**FECHA DEL REPORTE**

9	2	2018
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	6.666.666,66	6.999.666,66	13.666.333,32	13.666.333,32	98%	11.001.250,54	610	639	100,00%	CONVENIO DE COLABORACIÓN CONV/SOP/ITESPR/2015-23 Y CONTRATO No. SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015/0200 CON RECURSO DE ProExOEES-2014 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA EL 24/07/2015 Y TÉRMINO 18/04/2016. EN EL MES DE OCTUBRE 2016 SE RESCINDIÓ EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL SALDO POR EJERCER SE ADJUDICÓ CON NRO. DE LICITACIÓN GEGTO/SOP/ED/13/RF/2016-145 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CON CONTRATO FIRMADO EL MISMO DÍA NÚMERO SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411; COMO EL RECURSO CORRESPONDE A UN SALDO POR EJERCER, LA OBRA SE DENOMINÓ COMO: "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN". "NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

**COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:**

A LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXO) 2014".

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**NOMBRE :** MC. ISAI GONZÁLEZ GAONA

**CARGO :** SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CORREO ELECTRONICO:** [plan\\_dprincon@tecnm.mx](mailto:plan_dprincon@tecnm.mx)


**TEL 10 DIGITOS :** 476 7447100 Ext. 1020

**FIRMA**

**VO.BO. DIRECTORA DEL INSTITUTO**

**DRA. MIRNA TRERÍ SÁNCHEZ GÓMEZ**

**NOMBRE Y FIRMA**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN**  
**SELLO OFICIAL**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

2018

**CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA  
VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN**

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**



Terminación de obra exterior, explanada frente a la cafetería y plaza cívica.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**



Terminación de obra interior.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**



Vías y accesos de la construcción con las canchas deportivas terminadas.