

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

**2018**  
**TECNOLÓGICO NACIONAL DE**  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y  
 DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
 DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E  
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
 ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

**FECHA DEL REPORTE**

12	4	2018
DÍA	MES	AÑO

**CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA**

19	1	2017
DÍA	MES	AÑO
29	7	2017
DÍA	MES	AÑO

**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**  
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE  
 PURÍSIMA DEL RINCÓN  
 Blvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardamarayas  
 Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		RECURSO EJERCIDO	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL						
PROEXOE 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	6,666,666.66	6,999,666.66	13,666,333.32	13,666,333.32	610	639	100.00%	CONVENIO DE COLABORACION CONV/ISOP/ITESPR/2015-23 Y CONTRATO No. SOP/RFILP/PU/IED/OB/ITES/2015/0200 CON RECURSO DE PROEXOEES-2014 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA EL 24/07/2015 Y TERMINO 18/04/2016. EN EL MES DE OCTUBRE 2016 SE RESCINDIÓ EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO POR CON NRO. DE LICITACIÓN GEGTOISOP/ED/13/RF/2016-145 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CON CONTRATO FIRMADO EL MISMO DÍA NUMERO SOP/RF/IN/PU/IED/OB/ITES/2016-0411. CÓMO EL RECURSO CORRESPONDE A UN SALDO POR EJERCER, LA OBRA SE DENOMINA COMO: "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN". * NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

**COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:**

A LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXOE) 2014".

**RESPONSABLE DE LA INFORMACION**  
 NOMBRE: MC. ISAI GONZALEZ GAONA  
 CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN  
 CORREO ELECTRONICO: [plan\\_dg@itcom.mx](mailto:plan_dg@itcom.mx)  
 TEL 10 DIGITOS: 476 7447100 Ext. 1020  
 FIRMA

VO.BO. DIRECTORA DEL INSTITUTO  
  
 DRA. MIRNA ILERI SÁNCHEZ GÓMEZ  
 DE PURÍSIMA DEL RINCÓN  
 NOMBRE Y FIRMA  
 DIRECCIÓN GENERAL  
 SELLO OFICIAL

2018

**CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA  
VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN**

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

Terminación de obra exterior, explanada frente a la cafetería y plaza cívica.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

Terminación de obra interior.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

Vías y accesos de la construcción con las canchas deportivas terminadas.