

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLOGICO NACIONAL DE SECRETARIA DE PLANEACION, EVALUACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

DIRECCION DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION E INFRAESTRUCTURA FISICA

AREA DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y MANTENIMIENTO

FECHA DEL REPORTE

12 / 4 / 2018  
DÍA MES AÑO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA

7 / 12 / 2016  
DÍA MES AÑO

6 / 12 / 2017  
DÍA MES AÑO

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO DEL RINCÓN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

Bvtd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas

Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROEXOESS 2015	CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	13.518.897,70	13.489.906,03	27.008.803,73	26.930.022,86	97%	639	715	100%	RECURSO AUTORIZADO EN EL CONVENIO PROEXOES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760/2/2015 EMITIDO POR EL MTR. MANUEL QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO EL 2/11/2015. SE AUTORIZÓ AMPLIAR LA META CON NRO. DE OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016, DONDE ADemás DE LA META DE "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL ITSPP", SE INCLUYÓ LA "CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL ITSPP". LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, EFECTUÓ EL CONTRATO DE OBRA, DE ÉSTA ÚLTIMA META, CON NÚMERO SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0278 FECHADO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016. NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.
	TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	4.010.093,97	4.010.093,97	8.018.533,49	8.018.533,49	97%	639	715	100%	RECURSO AUTORIZADO CON CONVENIO PROEXOES-2015 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON OFICIO NO. M00/3760/2/2015 EMITIDO POR EL MTR. MANUEL QUINTERO DIRECTOR GENERAL DEL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO, EL 2/11/2015. AMPLIÁNDOSE LA META CON OFICIO M00/1393/2016 FECHADO EL 19/07/2016. CONTRATO CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA NO. SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0164 EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016. NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A LA FECHA HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXO) 2015".

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MC. ISAI GONZALEZ GADINA

CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CORREO ELECTRONICO: isai.gonzalez@tecnam.mx

TEL. 10 DIGITOS: 476 7447 100

VO. BO. DIRECTORA DEL INSTITUTO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN  
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE Y FIRMA

SELLO OFICIAL

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DENOMINADO "UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRAFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Obra exterior frontal y lateral.



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Interior planta baja (Acceso, aulas y auditorio)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Interior planta alta

REPORTE DE AVANCE DE OBRA Y/O MANTENIMIENTO

2018

TERMINACIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL EN EL INSTITUTO  
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Terminación de oficinas 3er nivel

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Terminación y acabado de dos salones de usos múltiples 2do. Y 3er nivel.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Acabado de cubículos docentes y sala de maestros  
2do. Nivel