

**REPORTE DE AVANCE DE OBRA**

**2017**

**TECNOLÓGICO NACIONAL DE**  
SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y  
DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

**DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO**

**NOMBRE** INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

**DOMICILIO COMPLETO** Bldv. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas  
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

**CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL CONTRATADA**

**FECHA DE INICIO**

19	1	2017
DÍA	MES	AÑO

**FECHA DE TERMINACIÓN**

29	7	2017
DÍA	MES	AÑO

**FECHA DEL REPORTE**

8	1	2018
DÍA	MES	AÑO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO			MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE FÍSICO (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		%	\$				
PROEXO 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN.	6,666,666.66	6,999,666.66	13,666,333.32	13,666,333.32	98%	11,001,250.54	610	639	100.00%	CONVENIO DE COLABORACION CONV/SOP/ITESPR/2015-23 Y CONTRATO No. SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015/0200 CON RECURSO DE ProExOEES-2014 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA EL 24/07/2015 Y TÉRMINO 18/04/2016. EN EL MES DE OCTUBRE 2016 SE RESCINDIÓ EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL SALDO POR EJERCER SE ADJUDICÓ CON NRO. DE LICITACIÓN GEGTO/SOP/ED/13/RF/2016-145 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CON CONTRATO FIRMADO EL MISMO DÍA NÚMERO SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411; CÓMO EL RECURSO CORRESPONDE A UN SALDO POR EJERCER, LA OBRA SE DENOMINÓ COMO: "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN". * NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

**COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:**  
A LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXO) 2014"

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN**

**NOMBRE:** MC. ISAI GONZÁLEZ GAONA

**CARGO:** SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

**CORREO ELECTRONICO:** plan\_dprincon@tecnm.mx

**TEL 10 DIGITOS:** 476 7447100 Ext. 1020

**FIRMA**

**VO.BO. DIRECTORA DEL INSTITUTO**

**DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ**

**NOMBRE Y FIRMA**



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN**  
**DIRECCIÓN GENERAL**

**SELLO OFICIAL**

2017

**CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA  
VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO  
SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN**

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

Terminación de obra exterior, explanada frente a la cafetería y plaza cívica.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

Terminación de obra interior.



**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA**

Vías y accesos de la construcción con las canchas deportivas terminadas.



Secretaría  
de Obra Pública

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"  
"2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato"

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO DE OBRA CONVENIDA

OFICIO: DGP/2272/17

ASUNTO: Avances de obra.

Guanajuato, Gto., 20 de diciembre de 2017

**DRA. MIRNA IRERI SÁNCHEZ GÓMEZ**  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN  
BLVD. DEL VALLE # 2301 GUARDARRAYAS  
PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. C.P. 36413  
**PRESENTE**

En seguimiento a la solicitud enviada por correo electrónico del M.C. Isai González Gaona, Subdirector de Planeación y Vinculación, le comento el avance físico y financiero con corte al 20 de diciembre del año en curso, de las siguientes obras:

**Construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y Equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).**

Contrato: **SOP/RF/LP/PU/ED/OB/ITES/2015-0200**, Contratista: **Desarrolladores de Proyectos Bicentenario, S.A. de C.V.**

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832 312.4156 (6220)	\$5,850,033.70	\$4,532,042.23			
514832312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON (Ampliación en costo)		\$816,632.94	\$0.00	56.00%	68%	Última estimación tramitada No. 30
<b>Totales</b>		<b>\$6,666,666.64</b>	<b>\$4,532,042.23</b>			

**Terminación de la construcción de la 3ra. Etapa de la Unidad Académica Vertical y equipamiento, en el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (construcción de infraestructura física).**

Contrato: **SOP/RF/IN/PU/ED/OB/ITES/2016-0411**, Contratista: **GYP Construcciones, S.A. de C.V.**

Fuente de Financiamiento	Clave Presupuestal	Contratado	Ejercido	Avance Físico Real	Avance Financiero Real	Observaciones
51482312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832 312.4156 (6220)	\$1,876,539.24	\$1,876,539.24			
51482312 EXP OFE EDU INST TEG DES SUP PURIS RINCON (ampliación en costo)	30.A15.305.Q1470.02.05.03.514832 312.4156(6220)	\$258,085.16	\$245,673.95	100%	99.4%	Última estimación tramitada No. 24 con Acta Total
<b>Totales</b>		<b>\$2,134,624.40</b>	<b>\$2,122,213.19</b>			

Lo anterior para atender los requerimientos de información del Tecnológico Nacional de México en cumplimiento del convenio PROEXOE 2014.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

*"Guanajuato, orgullo y compromiso de todos"*

**EL DIRECTOR GENERAL**

**C.P. JUAN ROBERTO TOVAR TORRES**

JRTT/WCO/MCVL/rmcg

*"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"*

**Secretaría de Obra Pública**

Circuito Superior No. 5 Conjunto Administrativo Pozuelos Guanajuato, Gto., C.P. 36083 Tel. 01 (473) 735 23 00  
[guanajuato.gob.mx](http://guanajuato.gob.mx)