

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2018

TECNOLÓGICO NACIONAL DE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL

FECHA DEL REPORTE

10 10 2018
DÍA MES AÑO

CALENDARIO DE OBRA SUMA GLOBAL

19 1 2017
DÍA MES AÑO
29 7 2017
DÍA MES AÑO

DATOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO O CENTRO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCON
Bvd. del Valle No. 2301 Colonia Guardarrayas
Purísima del Rincón, Gto. C.P. 36413

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA Y AÑO	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	RECURSO ASIGNADO		MONTO TOTAL DEL CONTRATO	RECURSO EJERCIDO		MATRÍCULA CICLO ESCOLAR INICIAL	MATRÍCULA CICLO ESCOLAR FINAL	AVANCE (%)	OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS ADICIONALES
		FEDERAL	ESTATAL		%	\$				
PROEXOESS 2014	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO, EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCON.	6.666.666.66	6.999.666.66	13.666.333.32	98%	11.001.250.54	610	639	100,00%	CONVENIO DE COLABORACION CONV/SOP/ITESPR/2015-23 Y CONTRATO No. SOP/RF/PLP/UEJED/OBITES/2015/0200 CON RECURSO DE PROEXOESS-2014 (PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR) CON FECHA DE INICIO DE LA OBRA EL 24/07/2015 Y TÉRMINO 18/04/2016. EN EL MES DE OCTUBRE 2016 SE RESCINDIÓ EL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DEL MISMO POR PARTE DEL CONTRATISTA. EL SALDO POR EJERCER SE ADJUDICÓ CON NRO. DE LICITACION GEGTO/SOP/ED/13/RF/2016-148 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2016 Y CON CONTRATO FIRMADO EL MISMO DÍA NÚMERO SOP/RF/IN/PUJED/OBITES/2016-0411; COMO EL RECURSO CORRESPONDE A UN SALDO POR EJERCER, LA OBRA SE DENOMINÓ COMO: "TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCON". * NOTA: EL MONTO REPORTADO EN "RECURSO EJERCIDO", CONSIDERA ÚNICAMENTE LAS ESTIMACIONES PAGADAS Y LA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

COMENTARIOS QUE CONSIDERE IMPORTANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS:

A LA FECHA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO HA RADICADO EL TOTAL DE RECURSO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCON, PACTADO EN EL "CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESCENTRALIZADOS (PROEXOE) 2014".

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: MC. ISAI GONZÁLEZ GAONA

CARGO: SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

CORREO ELECTRONICO: plan_dp@rincon.edu.mx
TEL 10 DIGITOS : 476 7447100 Ext. 1020

VO.BO. DIRECTORA DEL INSTITUTO

DRA. MIRNATRIERI SANCHEZ GÓMEZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCON
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE Y FIRMA

SELLO OFICIAL

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA) CONFORME AL ANEXO AL PRESENTE DOCUMENTO

EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE JUSTIFIQUE EL EJERCICIO DEL GASTO DE INVERSIÓN, LICITACIÓN PÚBLICA, INFORME FÍSICO-FINANCIERO DEL INSTITUTO CONSTRUCTOR LOCAL, ESTADO DE CUENTA FAM (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2012 A 2017)
PAOE (PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA)
PROEXOE (PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN EN LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (VERSIONES 2014; 2015 Y 2016)

PAC (PROYECTO DE APOYO A LA CALIDAD)
PER (PROGRAMA EDUCATIVO RURAL)

AED (ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS)
OTROS (ESPECIFICAR)

2018

CONSTRUCCIÓN DE LA 3RA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA
VERTICAL Y EQUIPAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE PURÍSIMA DEL RINCÓN

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

SECRETARÍA DE DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ÁREA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y MANTENIMIENTO

ADJUNTAR REPORTE FOTOGRÁFICO ACTUAL DE AVANCE DE OBRA (MÍNIMO 2 POR OBRA)



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Terminación de obra exterior, explanada frente a la
cafetería y plaza cívica.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Terminación de obra interior.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Vías y accesos de la construcción con las canchas
deportivas terminadas.